

24.7.2019

Kipinä
Kenkätehtaankatu 1
Hyvinkää

Heinäkuu on kiireistä aikaa työmaalla. Elementtiasennukset ovat alkaneet B-lohkolla. Lisäksi Kipinässä on aloitettu sähkötyöt, betonilattiat, väliseinämuuraukset ja teräsrunkoasennukset. Sadevesiviemäroinnit jatkuvat ja käynnissä ovat myös ylimmän holvin höyrynsulku sekä työnaikainen vesieristyksen asennus.

Ensi viikolla työmaalla aloitetaan putki- sekä vesikattotyöt.

O. S.

