



LUPATUNNUS _____ - _____ - _____

IV-tarkastusasiakirja täytetään talokohtaisesti

| | | | | | |
|--|--------------|------------|---------------|---------------|------|
| Kiinteistön omistaja/haltija | | | | Puhelinnumero | |
| Kiinteistön osoite | | | Postinumero | Paikkakunta | |
| Kaupunginosa nro | Kortteli nro | Tontti nro | Kylä/ nro | Tilannimi | RN:o |
| IV-työnjohtaja | | | Puhelinnumero | | |
| IV-suunnitelmat on käytettävissä ja niihin on tutustuttu <input type="checkbox"/> | | | | | |
| IV-työnjohtaja suorittaa tarkastukset ja kirjaa ne IV-tarkastusasiakirjaan ennen viranomaiskatselmuksen tilaamista. Esittelee asennustyön viranomaiskatselmuksessa (AT, KO, LK) Esittää ajantasaisen IV-tarkastusasiakirjan, IV-suunnitelmat ja ilmanvaihdon mittauspöytäkirjan. | | | | | |
| IV-työnjohtaja sitoutuu noudattamaan Ympäristöministeriön asetuksia sekä hyvää asennustapaa. | | | | | |

| Tarkastus | Etusivulle kuittaus kun työ on siltä osin valmis | Päiväys | IV-työnjohtaja |
|--|--|--------------|----------------|
| AT <input type="checkbox"/> | | ___/___/20__ | |
| KO <input type="checkbox"/> | | ___/___/20__ | |
| LT <input type="checkbox"/> | | ___/___/20__ | |
| Osa katselmuksia kirjataan taustapuolelle! sivu 2 <input type="checkbox"/> | | | |
| Tuotteiden kelpoisuus on tarkastettu ja tuotetiedot on tuote- ja laatukansiossa. | | ___/___/20__ | |
| Käyttö- ja huolto-ohjeet laadittu sekä opastettu laitteiden käytössä | | ___/___/20__ | |
| Tuote- ja laatukansio on ajantasainen ja kaikilta osin valmis | | ___/___/20__ | |
| Palopeltien asennustodistukset, CE-merkitty, asennusohjetta noudatettu | | ___/___/20__ | |
| Paloeristeiden asennustodistukset, asennusohjetta noudatettu | | ___/___/20__ | |
| Ilmavirrat on mitattu ja säädetty. Mittauspöytäkirja on laadittu. | | ___/___/20__ | |
| Toimintakokeet ja äänitasomittaukset on suoritettu ja IV-hätäseis on testattu | | ___/___/20__ | |
| Suoritusasoilmoitukset on luovutettu rakennuttajalle. | | ___/___/20__ | |
| Tulisijojen, erillispoistojen, keskuspolynimurin korvausilma toimii hallitusti. 22 § | | ___/___/20__ | |
| Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistettavuus huollettavuus (PL:t) 24 § | | ___/___/20__ | |
| Ilmanvaihtojärjestelmän lämpö-, palo-, kondenssi eristäminen 25 § | | ___/___/20__ | |
| Ilmanvaihtojärjestelmän käyttöönoton tiiviys mittaukset 26 § | | ___/___/20__ | |
| Ilmanvaihtojärjestelmän suunnitelmanmukaisuuden toteutuminen 27 § | | ___/___/20__ | |
| Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho on mitattu. Pöytäkirja on tehty 27 § | | ___/___/20__ | |
| Tarkepiirustukset on Lupapisteessä | | ___/___/20__ | |

Tarkastusmerkintöjä on myös taustapuolella

(AT) Asennustapatarkastus: kohde on toteutettu suunnitelmien mukaisesti.

(KO) Käyttöönottotarkastus: kohde on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja on käyttöönotettavissa. Liitteenä ilmanvaihdon mittauspöytäkirja.

(LT) Lopputarkastus: IV-laitteisto on kokonaisuudessaan Ympäristöministeriön asetusten mukainen ja täyttää sille asetetut vaatimukset. Liitteenä ilmanvaihdon mittauspöytäkirja.

